

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



ART Número 14025105

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL

Contratado

Profissional: ELPIDIO FERREIRA TEIXEIRA JUNIOR Carteira: RS107602 E-mail: elpidiotxjr@gmail.com

RNP: 2206528150 Título: Engenheiro Mecânico

Empresa: ELPIDIO FERREIRA TEIXEIRA JUNIOR ENGENHARIA 271522 Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PONTAL SHOPPING E-mail:

Endereço: AVENIDA PADRE CACIQUE 2893 Telefone: CPF/CNPJ: 47715525000339 Cidade: PORTO ALEGRE Bairro: PRAIA DE BELAS CEP: 90810240

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PONTAL SHOPPING

Endereço da Obra/Serviço: Avenida PADRE CACIQUE 2893 **CPF/CNPJ:** 47715525000339 **CEP:** 90810240 Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS Bairro: PRAIA DE BELAS Finalidade: OUTRAS FINALIDADES 4.800.00 Honorários(R\$): 1.518,00 Vlr Contrato(R\$): Prev.Fim: 30/09/2026 **Data Início:** 26/09/2025 Ent.Classe: SEACA

Descrição da Obra/Serviço Atividade Técnica Quantidade

Unid. TESTE DE ESTANQUEIDADE DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE GÁS NATURAL Laudo Técnico 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/09/2025

	Documento assinado digitalmente	
	COV. DY ELPIDIO FERREIRA TEIXEIRA JUNIOR Data: 26/09/2025 11:34:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	De acordo
Local e Data	ELPIDIO FERREIRA TEIXEIRA JUNIOR	PONTAL SHOPPING
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

LAUDO TÉCNICO

1. Objetivo

Teste pneumático realizado dia 24/09/2025, na tubulação de gás do empreendimento PONTAL SHOPPING, situado na Av. Padre Cacique, 1893 em Porto Alegre – RS, de acordo com as especificações da Norma NBR 15.358, objetivando averiguar a estanqueidade da mesma.


2. Procedimentos

Realização dos testes com Nitrogênio, por um período de 01 (uma) hora, na rede de distribuição de gás desde a saída da ERU até as válvulas à montante dos reguladores de pressão de segundo estágio, De todos os SKIDS. Teste com pressão de 6,0 kgf/cm². Ao final do período de uma hora após a equalização das pressões, verificou-se que não houve variação.

3. Conclusão

Pelo resultado do teste de estanqueidade, a rede Primária de Gás Natural do Pontal Shopping apresenta-se estanque e plenamente aptas para funcionamento. Seu funcionamento não oferece risco aos usuários.

O presente Laudo foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, pela ART n° **14025105**, e tem validade de 01 (um) ano.



Elpidio Ferreira Teixeira Junior CREA RS 107602 F: 992454143

Canoas, 26 de setembro de 2025.

Fone: (51) 992454143 E-mail: elpidiotxir@gmail.com